

Số: 42/BC-UBND

Ba Thành, ngày 07 tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO

### Trách nhiệm trong việc thực hiện đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ba Thành

Căn cứ Công văn số 1174/UBND-KHTH ngày 05/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 422/UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Ba Tư về việc trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025;

UBND xã Ba Thành báo cáo kiểm điểm trách nhiệm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngân năm 2024, cụ thể như sau:

#### I. Tổng kế hoạch vốn giao đầu tư: 4.203 triệu đồng, cụ thể:

- Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 1.027 triệu đồng
- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.176 triệu đồng.

#### II. Tổng kế hoạch vốn đầu tư đã giải ngân năm 2024: 2.911,133 triệu đồng, đạt 58,56 % so với Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Cụ thể:

- Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 718,061 triệu đồng.
- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.193,072 triệu đồng (*chuyển nguồn 2023 sang năm 2024: 0 triệu đồng*).

#### III. Nguyên nhân giải ngân không đạt

##### 1. Nguyên nhân khách quan:

- Vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện: (1) Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Rạch, Cà La, (2) Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Ôn, Bãi Ri mới. Quá trình thực hiện công trình vướng mắc trong công tác thu hồi đất phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng, nên dẫn đến công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, ảnh hưởng của thời tiết mưa kéo dài, chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ. Tuy nhiên hiện nay UBND xã đã hoàn thành hồ sơ và trình lên cấp trên xem xét phê duyệt.

- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Công trình BTXM tuyến đường từ nhà Ông Bốn đến Dốc Quýt. Công trình được đăng tải đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định, các đơn vị tham gia nhận thầu có hồ sơ đăng ký tham gia chưa đảm bảo, dẫn đến triển khai thực hiện chậm.

## **2. Nguyên nhân chủ quan**

Ngoài những nguyên nhân khách quan, có một phần là nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy trình đầu tư, công tác kiểm tra, đôn đốc của lãnh đạo, Ban Quản lý các Chương trình MTQG xã, các cán bộ công chức có liên có lúc chưa thường xuyên; công chức chuyên môn chưa có sự chủ động trong nhiệm vụ tham mưu lĩnh vực mình phụ trách, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

## **IV. Trách nhiệm của tập thể, cá nhân**

### **1. Về tập thể**

*1.1. Tập thể Ban Quản lý các chương trình MTQG xã:* Chưa thật sự chú trọng trong vấn đề đầu tư và sử dụng các nguồn vốn trên địa bàn xã; thiếu chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư, đấu thầu còn chậm.

*1.2. Tập thể lãnh UBND xã:* Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình đầu tư công trên địa bàn chưa sâu sắc, kịp thời

*1.3. Tập thể các tổ chức, đơn vị tham gia dự án:* Trong thực hiện nhiệm vụ triển khai còn chậm, quyết tâm chưa cao để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc được giao để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao.

### **2. Về cá nhân**

*2.1. Chủ tịch UBND xã:* Cần tập trung đôn đốc trong vấn đề thi công các công trình trên địa bàn xã; xác định trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Quản lý các chương trình MTQG xã, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, giải ngân các dự án chưa quyết liệt, kịp thời và hiệu quả.

*2.2. Các Phó Chủ tịch UB, phụ trách lĩnh vực:* Chưa bám sát chức năng nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

2.3. Các công chức chuyên môn: Chưa tập trung đôn đốc trong công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trên địa bàn xã; đồng thời chưa đôn đốc lên khối lượng hoàn thành giải ngân theo tiến độ.

#### V. Phương hướng, biện pháp khắc phục.

Ủy ban nhân dân xã cần tập trung chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đến cuối năm 2025 giải ngân đảm bảo tối thiểu 95% Kế hoạch giao.

Trên đây là báo cáo trách nhiệm trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. UBND xã Ba Thành kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Công chức VP-TK, TC-KT, ĐC-NN-XD&MT xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Minh Đới**