Ký bởi: Ủy ban nhân dân xã Ba Thành
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 08/03/2025 16:31:00

Mẫu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN XIN KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NĂM 2024 SANG NĂM 2025
CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

(Kèm theo Báo cáo số 46 /BC-UBND ngày 07 tháng 03 năm 2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nguồn vốn/Danh mục dự án	Đơn vị trực tiếp quản lý dự án	Mã số dự án	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định phê duyệt dự án			Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch vốn giao năm 2024	Giải ngân đến hết ngày 31/01/2025	Kế hoạch vốn đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025	Nguyên nhân đề xuất kéo dài (đề nghị nêu rõ, cụ thể)
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư							
						Tổng số	Trong đó: Phần vốn NSNN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng cộng					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.170,00**	**1.138,00**	**1.027,00**	**718,06**	**308,94**	
I	**Nguồn vốn XDCB tập trung (nguồn phân cấp)**					**2.200,00**	**2.200,00**	**2.170,00**	**1.138,00**	**1.027,00**	**718,06**	**308,94**	
1	Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Rạch, Kà La	UBND xã Ba Thành	7942023	2021-2023	*6490/QĐ-UBND ngày 03/12/2021*	1.225,00	1.225,00	1.210,00	625,00	585,00	399,06	185,94	Vướng mắc trong công tác thu hồi đất phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng, nên dẫn đến công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa đấu nối cấp điện sinh hoạt; dẫn đến chưa giải ngân hết kế hoạch vốn được phân bổ. Kính đề nghị UBND huyện xem xét cho chuyển nguồn sang năm 2025 theo quy định tại điểm d, Điều 72 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội. Cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn nếu được cho phép kéo dài
2	Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Ôn, Bãi Ri mới	UBND xã Ba Thành	7942024	2021-2023	*6491/QĐ-UBND ngày 03/12/2021*	975,00	975,00	960,00	513,00	442,00	319,00	123,00	
II	**Nguồn vốn bổ sung từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng…**												
III	**Nguồn vốn thuộc các CTMTQG**												