

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: Lê Thị Cẩm Ngày sinh: 20/8/1987

Nhiệm vụ được giao: Công chức Tài chính – Kế toán

Đơn vị công tác: UBND xã Ba Thành

Căn cứ Công văn số 1174/UBND-KHTH ngày 05/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Công văn số 422/UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Ba Tơ về việc trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025;

1) Về nội dung thực hiện giải ngân không đạt 95%

Ủy ban nhân dân xã được UBND huyện bố trí kinh phí cụ thể như sau:

- Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 1.027 triệu đồng
- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.176 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư đã giải ngân năm 2024: 2.911,133 triệu đồng, đạt 58,56 % so với Kế hoạch đầu tư công năm 2024, Cụ thể:

- Vốn đầu tư công ngân sách huyện trả nợ công trình: 718,061 triệu đồng.
- Vốn đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 2.193,072 triệu đồng (*chuyển nguồn 2023 sang năm 2024: 0 triệu đồng*).

Nguyên nhân:

- Đối với Công trình đầu tư công ngân sách huyện: (1) Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Rạch, Kà La, (2) Cấp điện sinh hoạt nông thôn cho tổ Gò Ôn, Bãi Ri mới, hiện nay 2 Công trình này do vướng vấn đề thu hồ đất của người dân nên chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng nên giải ngân chưa đảm bảo.

- Đối với Công trình đầu tư công Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:

Công trình BTXM tuyến đường từ nhà Ông Bôn đến Dốc Quýt:

- Công trình được đăng tải đấu thầu rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các đơn vị tham gia nhận thầu có hồ sơ đăng ký tham gia chưa đảm bảo, dẫn đến quá trình xem xét hồ sơ và chấm thầu diễn ra chậm.

- Sau khi có kết quả chấm thầu đơn vị trúng thầu thì đơn vị chưa kịp thời trong việc liên hệ với xã để thương thảo và ký hợp đồng thi công, dẫn đến

UBND xã chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Vì chưa giao mặt bằng nên dẫn đến đơn vị thi công xây dựng chậm, chưa lên được khối lượng thanh toán để nghiệm thu và thanh toán, vì vậy kết quả giải ngân đạt không cao.

- Các đơn vị thi công chậm trong vấn đề thi công công trình trên địa bàn xã.

- Bên cạnh đó, bản thân cũng chưa đôn đốc, nhắc nhở kịp thời đối với các nhà thầu có liên quan đến từng công trình trong việc thi công xây dựng và lập hồ sơ gửi thanh toán.

2) Đối với trách nhiệm cá nhân

Bản thân nhận thức được trách nhiệm là người quản lý kinh phí của đơn vị nhưng chưa thực hiện tốt trong việc đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thi công trên địa bàn xã nhằm nhắc nhở. Bản thân nghiêm túc tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong thời gian tới sẽ cố gắng đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo khối lượng đồng thời lên khối lượng thanh toán theo quy định. Cần tập trung đôn đốc các đơn vị thi công Công trình trên địa bàn xã nhằm đảm bảo đến cuối năm 2025 giải ngân đảm bảo tối thiểu 95% kế hoạch vốn giao.

Trên đây là Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo Công văn số 422/UBND ngày 06/3/2025 của UBND huyện Ba Tư về việc trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Kính báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét./.

Ba Thành, ngày 7 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Cẩm